

监 理 日 志

工程名称: 福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目

2019年08月30日 星期: 五		天气: 晴	气温: 29℃~36℃
监理人员动态: 1人巡视 施工方人员动态: 3人, 土建2人, 安装1人 施工机械动态: 电焊机一台		材料进场、见证取样、合格情况:	
施 工 部 位 进 度 情 况	1. 屋面接地环网焊接总计400条, 占比33%。 2. 并网柜终端头制作完成。 3. 桥架安装完成10%, 占比8%。 4. 组串接地线安装, 占比6%。 5. 综合厂房直流电缆敷设, 直流电缆头制作, 占比55%		
检 查 发 现 的 问 题	1. 现电室并网柜端电缆头制作工艺较差。 2. 进行了安全大检查, 现场材料堆放, 堆放不整齐。		
处 理 措 施 意 见 结 果	对质量问题发送联系单007, 限期整改。 对安全问题发送联系单008, 要求整改。		
协 调 内 容 或 其 它	昨日召开了第一次工地例会。		
记录人	吴振东	总监签阅	杜召辉

