

监 理 日 志

工程名称：福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目

2019年 08月31日 星期：三		天气：阴	气温：26~30℃
监理人员动态：1人巡视		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工方人员动态：管理1人，电工1人，电焊工1人。			
施工机械动态：电焊机一台			
施 工 部 位 进 度 情 况	1. 接地环网焊接18m, 合计608处, 占比45%。 2. 支架基础前后方柱二次灌浆整改全部完成。 3. 组件接地线安装全部完成, 占比100%。 4. 直流电缆1x4mm ² 线缆敷设, 累计90%。		
检 查 发 现 的 问 题	1. 检查接地扁铁焊接情况; 每块基础支架底板垫平整改检查; 整改合格。 2. 检查配电箱接地网焊接情况, 能工艺符合要求。		
处 理 措 施 意 见 结 果	现场检查质量, 整改合格。		
协 调 内 容 或 其 它			
记录人	吴振东	总监签阅	