

监 理 日 志

工程名称：福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目

2019年 ⁰⁹ 月01日 星期：日		天气：阴	气温：27~32℃
监理人员动态：1人巡视 施工方人员动态：管理3人，施工15人 施工机械动态：电焊机台		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工进度情况	1. 接地环用材料累计720米，占比53%。 2. 组件安装27块，总计1820块，占比1%。 3. 并网柜配电房改造；风机安装，配电房门上窗网安装，接地扁铁刷黄绿漆。		
检查发现的问题	4. 光伏并网柜2台已接入公共配电室低压柜。 1. 检查并网柜端电缆头整改情况；两已电缆改造完成。 2. 对光伏并网柜接入公共配电室低压柜，电缆头及终端头制作进行验收。		
处理措施意见	3. 检查组件安装，发现1块组件玻璃有划伤。 要求对组件玻璃划伤的进行修补整改。		
协调其它			
记录人	吴振平	总监签阅	