

监 理 日 志

工程名称：福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目

2019年09月02日 星期：一		天气：晴	气温：27~33℃
监理人员动态：1人 巡视 施工方人员动态：管理3人，施工13人 施工机械动态：电焊机一台，吊机一台		材料进场、见证取样、合格情况：	
施 工 部 位 进 度 情 况	1. 接地环网焊接总计820米，占比61%。 2. 逆变器交流电流头安装4台。 3. 1x4mm ² 线套管护套安装。 4. 厂房隔热板吊运4方，总计31方。		
检 查 发 现 的 问 题	1. 对逆变器端交流电缆终端头制作进行旁站监理工作，存在电缆头热缩管划伤、破损、烧痕情况。 2. 对接地环网焊接检查，施工工艺符合要求。		
处 理 措 施 意 见 结 果	发送检查记录表要求对电缆终端头制作不合格的进行整改，整改后报监理复查。		
协 调 内 容 或 其 它			
记录人	吴振平	总监签阅	