

监 理 日 志

工程名称：福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目

2019年 08 月 08 日 星期：二		天气：阴	气温：26°~32℃
监理人员动态：1人巡视 施工方人员动态：管理人员，施工13人 施工机械动态：电焊机一台		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工部位进度情况	1. 屋面接地环网焊接总计950m, 完成率75% 2. 逆变器交流端子安装6台, 总计10台, 完成率100% 3. 逆变器直流组串电压测试 4. 厂房隔热板清理至结束		
检查发现的问题	1. 对绝缘电阻测试进行旁站监理工作, 留有测试记录表。 2. 逆变器交流电缆头制作需站, 施工方应要求 3. 检查电缆敷设质量, 部分1x4mm ² 电缆敷设不规范		
处理措施意见	要求对1x4mm ² 线敷设规范的进行整改; 整改后报监理复查		
协调内容或其它			
记录人	吴振宇	总监签阅	