

监 理 日 志

工程名称：福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目

2019年09月04日 星期：三		天气：小雨	气温：26℃~30℃
监理人员动态：1人巡视 施工方人员动态：管理3人，施工21人 施工机械动态：电焊机一台		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工进度情况	1. 接地环网焊接总计1050m，占比77%。 2. 2#厂房桥架盖板安装完成；累计完成50%。 3. 计量柜改造、终端改造、计量室密封、 配电房改造：挂鼠板安装，绝缘垫铺设		
检查发现的问题	1. 检查接地环网焊接情况，是否符合要求。 2. 检查直流电缆和交流电缆敷设情况， 整改台账；2#厂房桥架盖板以封盖。		
处理措施意见	3. 检查桥架盖板施工是否符合要求。		
协调内容或其它			
记录人	张振东	总监签阅	