


监 理 日 志

工程名称：福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目

2019年09月05日 星期：四		天气：晴	气温：25°C~31°C
监理人员动态：1人巡视		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工方人员动态：管理2人，施工4人			
施工机械动态：电焊机一台			
施工部位进度情况	1. 接地环网焊接总计1150m, 占比85%。 2. 桥架盖板安装, 占比7%。 3. 配电房照明系统安装完成。 4. 直流电缆敷设完成, 占比10%。		
检查发现的问题	综合二厂房屋面电缆敷设整齐完成。 敷设杂乱, 不整齐。		
处理措施意见结果	第一次会议中要求整改完成。		
协调内容或其它	召开第七次工地会议。		
记录人	吴振平	总监签阅	 吴振平