

监 理 日 志

工程名称：福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目

2019年09月06日 星期：五		天气：晴	气温：27~33℃
监理人员动态：1人巡视 施工方人员动态：管理1人，施工5人 施工机械动态：电焊机一台		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工进度情况	1. 桥架盖板安装完成累计80%。 2. 接地环焊接施工，累计完成90%。 3. 逆变器、汇流箱防火封堵累计完成45%。		
检查发现的问题	1. 检查接地扁铁焊接施工情况，焊接处防锈漆清理不干净。 2. 逆变器、汇流箱防火封堵检查：通讯孔、接地孔、预留孔未封堵。		
处理措施意见结果	要求：以发运检查记录表现场要求焊接后防锈漆清理干净。防火封堵重新整改封堵。		
协调内容或其它			
记录人	吴敏子	总监签阅	