

监 理 日 志

工程名称：福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目

2019年09月07日 星期：3		天气：晴	气温：28~34℃
监理人员动态：1人巡视 施工方人员动态：管理人员，施工4人 施工机械动态：电焊机一台		材料进场、见证取样、合格情况：	
施 工 部 位 进 度 情 况	1. 综合厂房接地环网焊接总计1250处，占比92%。 2. 综合厂房桥架盖板安装，占比9%。 3. 逆变器和汇流箱交流端子制作，占比100%。		
检 查 发 现 的 问 题	1. 检查桥架盖板施工情况，接地焊接施工质量。 2. 逆变器、汇流箱进线口防火封堵检查，		
处 理 措 施 意 见 结 果	针对现场施工工艺不符合要求，采取措施落实到位。		
协 调 内 容 或 其 它			
记录人	吴振东	总监签阅	杜名科