

监 理 日 志

工程名称：福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目

2019年09月09日 星期：一		天气：晴	气温：26~32℃
监理人员动态：1人 巡视		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工方人员动态：管理3人，施工4人		清洗镀锌钢管DN25	
施工机械动态：·		到货 225m.	
施工进度情况	1. 总气房设备雨棚安装8台，占比57%。 2. 现场雨缺整改。 *本日对总气房快进行回弹强度测试，测试回弹值合格。		
检查发现的问题	1. 发现2台逆变器端交流电缆头未套三相护套。 2. 雨棚制作不规范导致汇流箱开关门无法正常闭合。 3. 不同线径的接地线接于同一接地点，需接不同线径，每个接地点不超过两根重新焊接。		
处理措施意见	1. 对比上步整改通知单发送监理通知单009，限期3日整改。		
协调其它	2. 发送监理联系单010，要求做好中秋、国庆节前安全隐患准备工作。		
记录人	郑振东	总监签阅	杜召梅