

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2015 年 10 月 1 日

星期: 二

天气: 晴  
气温: 11℃ - 26℃

工程名称: 陈化村级光伏电站项目(-)

|               |                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>监理工作情况</p> | <p>1. 巡视检查施工单位电杆塔基情况<br/>2. 巡视检查场区气象点, 杆基础打孔, 盘旗修施工通道。<br/>支架安装情况, 抽查中发现部分角度不符合图纸规范要求。<br/>(图纸角度 <math>37^{\circ} \pm 1^{\circ}</math>) 现场测量角度 <math>40^{\circ}</math> 至 <math>41^{\circ}</math>, 已要求施工单位立即整改。<br/>3. 检查工程进度、工程质量情况</p> |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| <p>施工情况</p>      | <table border="1"> <tr> <th data-bbox="295 1041 470 1108">施工单位</th><th data-bbox="470 1041 1460 1108">施工内容及进度</th></tr> <tr> <td data-bbox="295 1108 470 1601"> <p>金华<br/>牛永</p> </td><td data-bbox="470 1108 1460 1601"> <p>1. 现场机械, 农用车辆, 挖机 2 台, 铲车 1 台, 打孔机 4 台。<br/>2. 管理人员 5 人, 技术人员 8 人, 施工员 8 人。<br/>3. 气象点 4 个, 杆基础打孔 80 个, 盘旗修路。</p> </td></tr> </table> | 施工单位 | 施工内容及进度 | <p>金华<br/>牛永</p> | <p>1. 现场机械, 农用车辆, 挖机 2 台, 铲车 1 台, 打孔机 4 台。<br/>2. 管理人员 5 人, 技术人员 8 人, 施工员 8 人。<br/>3. 气象点 4 个, 杆基础打孔 80 个, 盘旗修路。</p> |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 施工单位             | 施工内容及进度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |                  |                                                                                                                      |
| <p>金华<br/>牛永</p> | <p>1. 现场机械, 农用车辆, 挖机 2 台, 铲车 1 台, 打孔机 4 台。<br/>2. 管理人员 5 人, 技术人员 8 人, 施工员 8 人。<br/>3. 气象点 4 个, 杆基础打孔 80 个, 盘旗修路。</p>                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |                  |                                                                                                                      |

|             |  |
|-------------|--|
| <p>其它事项</p> |  |
|-------------|--|

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| <p>本日现场监理人员</p> | <p>王支公</p>                       |
| <p>记录人: 王支公</p> | <p>总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 范守明</p> |