

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 10 月 2 日

星期: 二

天气: 晴

气温: 10℃-28℃

工程名称: 隆化县村级光伏扶贫电站项目(一)

监 理 工 作 情 况	1. 巡视检查施工安全措施落实情况 2. 巡视检查: 喇叭台放点, 杆基础浇灌, 盘度修路、杆基础打孔, 四里村二场架架安装情况。 3. 检查工程进度、工程质量情况 4. 整理监理资料并上传监理云。	
施 工 情 况	施工单位 金 华 中 承	施工内容及进度 1. 管理人员5人, 技术人员8人, 施工队员8人 2. 现场材料: 农用车1辆, 打孔机2台, 挖机1台, 铲车1台 3. 喇叭台放点完成, 杆基础浇灌100个, 盘度修路, 杆基础打孔220个, 四里二场(坤头沟)架架安装完成。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王 志 公	
记录人:	王 志 公	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 范 宇 明