

监 理 日 志 ()

日期: 2009年10月3日

星期: 四

工程名称: 隆化县村级光伏电站项目(一)

天气: 多云
气温: 7℃-25℃

监 理 工 作 情 况

1. 巡视检查施工单位安全措施落实情况
2. 巡视检查光伏支架基础浇筑情况: 双峰山、四里村支架安装完成后进行抽检, 对照验收标准的要求施工单位立即对所有紧固件自检。
3. 检查工程进度、工程质量情况。

施工单位

施工内容及进度

施 工 情 况

金
华
中
木

1. 管理人员: 技术人员8人, 施工员8人,
2. 现场机械: 农用车1辆, 铲车1台, 挖掘机1台, 打桩机4台,
3. 双峰山光伏基础浇筑20个, 双峰山支架安装完成, 四里村支架安装完成, 整理场平, 修通道路。

其 它 事 项

本日现场监理人员

任志会

记录人:

任志会

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

范泽明