

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 10 月 5 日

星期: 二

天气: 多云
气温: 3℃ - 20℃

工程名称: 隆化县村级光伏扶贫电站项目(一)

监 理 工 作 情 况

1. 巡视检查施工单位安全措施落实情况
2. 检查工程进度 工程质量情况
3. 巡视检查榆树塔光伏组件安装情况
4. 整理监理资料

施 工 情 况

施工单位

施工内容及进度

金 华
中 木

1. 管理人员5人, 技术人员8人, 施工人员8人
2. 现场机械: 农用车1辆, 挖机1台, 铲车1台, 打桩机4台
3. 岭头气柜基础打桩20个, 燕旗场平整施工通道, 扎扣沟放点, 榆树塔光伏组件安装

其 它 事 项

本日现场监理人员

王 志 会

记录人:

王 志 会

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

苗宇明