

监 理 日 志 ()

日期: 2019年 10月 6日

星期: 12

天气: 阴
气温: 10-17℃

工程名称: 陈化村改线杆塔架线项目(一)

监理工作情况

1. 巡视检查施工单位的措施落实情况
2. 检查施工单位基础浇筑情况, 对南山根支架安装完成后进行抽查, 榆树营组件完成后进行抽查, 基本符合图纸设计要求, 螺栓松动的要求施工单位立即整改

施工情况

施工单位

施工内容及进度

金华
中禾

1. 盘谷放点300个, 岭川气杆基础打孔58个, 杆基础浇筑130个, 南山根支架安装完成, 榆树营组件安装完成。
2. 总监单位管理人员1人, 技术人员8人, 施工人员88人, 轿车2台, 挖掘机2台, 打桩机4台, 农用车1辆。

其它事项

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

苗宇明