

监 理 日 志 ()

日期: 2019年 10月 7日

天气: 晴
气温: -2℃ - 22℃

星期:
工程名称: 潼化县村级光伏扶贫电站项目(一)

监 理 工 作 情 况

1. 解子为光伏组到场, 被每卸车并进行中检旁站
2. 检查施工安全措施落实情况
3. 检查工程进度、工程质量情况。

施 工 情 况

施工单位

施工内容及进度

金华
中禾

1. 岭山气站基础打孔5个, 基础浇灌180方, 赵梅、十间房, 下午录倒运材料。
2. 总单位管理人员5人, 技术人员8人, 施工人员88人, 铲车2台, 挖掘机1台, 打孔机4台。

其 它 事 项

本日现场监理人员

任志会

记录人:

任志会

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

苗宇明