

监 理 日 志 ()

日期: 2019年 10月 8日

天气: 晴

星期: 二

气温: -12 - 18°C

工程名称: 泽化县村级光伏扶贫电站项目(一)

| | | |
|-------------|--|---|
| 监 理 工 作 情 况 | 1. 巡视检查施工单位安全措施落实情况 2. 检查工程进度、工程质量情况 3. 检查监测点, 与施工图设计要求符合。 检查电杆、杆塔支架安装情况, 基本符合设计技术要求。 4. 整理监理资料。 | |
| 施 工 情 况 | 施工单位 金华 中标 | 施工内容及进度 1. 总包单位管理人员1人, 技术人员8人, 施工人员19人 2. 现场机械: 铲车1台, 装载机1台, 打桩机3套 农用运输车1辆。 3. 监测点, 22个。电杆基础打桩80个及拉盘 础浇筑20个。电杆支架安装, 杆塔支架安装完成 |
| 其 它 事 项 | 本日现场监理人员: 谈会 | |
| | 记录人: 谈会 | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗宇明 |