

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 10 月 9 日

星期: 三

天气: 晴

气温: 4℃ - 21℃

工程名称: 隆化县村级光伏扶贫电站项目(一)

监 理 工 作 情 况

1. 检查口立八气成基础情况, 基础符合设计要求, 赵木匠支保情况.
2. 巡视各施工点, 安全措施落实情况.
3. 检查工程质量, 工程进度情况.

施 工 情 况

施工单位

施工内容及进度

金华
中禾

1. 蓝旗桩基础浇筑200个, 哈以气桩基础打桩100个, 桩基础浇筑130个.
2. 现场管理人员5人, 技术人员8人, 施工人员9人.
3. 机械: 吊车1台, 挖机1台, 农用汽车1辆, 打桩机3台.

其 它 事 项

本日现场监理人员

王东会

记录人

王东会

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

苗守明