

监 理 日 志 ()

日期: 2019年10月11日

星期: 五

工程名称: 隆化县村级光伏扶贫电站项目(一)

天气: 阴
气温: 4℃-18℃

监 理 工 作 情 况

1. 巡视检查光伏桩基础, 打孔, 桩基础浇灌情况, 蓝旗桩基础浇灌情况, 基础与图纸设计技术要求,
2. 巡视检查施工单位安全措施落实情况
3. 检查工程质量, 工程进度情况
4. 整理监理资料并上传监理云。

施 工 情 况

施工单位

施工内容及进度

金华
永林

1. 光伏桩基础打孔90个, 桩基础浇灌150个, 蓝旗修施2通道, 桩基础浇灌140个, 放线完成。
2. 现场机械: 挖机1台, 铲车1台, 打孔机3台, 农用汽车1辆
3. 施工单位管理人员5人, 技术人员1人, 施工人员19人。

其 它 事 项

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

王友公

苗宇明