

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 12 日

星期: 六

天气: 阴

气温: 2℃ - 14℃

工程名称: 隆化县村农网升级改造(一)

监 理 工 作 情 况

1. 巡视蓝旗杆基础浇灌, 哈八气杆基础打孔及杆基础浇灌情况, 是否符合图纸设计技术要求.
2. 巡视施工单位安全措施落实情况
3. 检查工程进度、工程质量.
4. 检查小营盘线, 杨家铺, 四里, 南根组件安装情况及散组件.
5. 巡视检查赵杆光伏支架安装情况.

施 工 情 况

施工单位

施工内容及进度

金
华
中
木

1. 蓝旗杆基础浇灌100个, 哈八气杆基础打孔60个, 杆基础浇灌140个.
2. 总包单位管理人员5人, 技术人员8人, 施工人员69人
3. 现场机械: 铲车1台, 打孔机3台, 挖机1台, 农用汽车1辆

其 它 事 项

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

苏宇明