

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 10 月 27 日

星期: 六

天气: 晴
气温: -20-15℃

工程名称: 陈仪县林牧光伏井电站项目

监
理
工
作
情
况

- 1、巡视检查电气设备安装情况
- 2、检查麻子沟光伏组件安装情况
- 3、检查蓝旗村基础浇筑情况
- 4、巡视检查工程质量、工程进度情况
- 5、整理监理资料。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

金华
中禾

- 1、蓝旗村基础浇筑20个、桩基础打桩120个,
- 2、麻子沟组件安装完成,桩基础浇筑完成
- 3、施工单位管理人员3人、技术人员3人、施工人员73人、
打桩机4台、挖机1台、农用车1辆

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):