

监 理 日 志 ()

日期: 2019年10月28日

星期: 星期一

工程名称: 旗县村级光伏扶贫电站项目

天气: 晴
气温: 20-15℃

监理工作情况

1. 巡视施工单位安全措施落实情况
2. 监理、总包方、施工单位三方下午组织，对三道窝铺北大坝、麻子沟支架、组件进行检查验收，暗检启动，压块螺母未紧固到位的，要求施工单位整改，整改完成后复验。
3. 整理监理资料

施工情况

施工单位

施工内容及进度

金华
中禾

1. 草旗村基础打桩100个，桩基浇筑浇灌100个。
2. 小黄旗组件安装3组
3. 双峰山组件安装完成
4. 施工单位管理人员3人，技术人员5人，施工人员75人，挖掘机4台，装载机1台，农用汽车1辆。

其它事项

本日现场监理人员

王会 王洪伟

记录人:

王会

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

董宇明