

监 理 日 志 ()

日期: 2014年11月1日

星期: 五

天气: 阴
气温: 13℃ - -3℃

工程名称: 陈化村光伏扶贫电站项目

监
理
工
作
情
况

1. 巡视检查施工单位桩基础浇筑情况.
2. 检查蓝旗打孔情况(孔径、孔深、孔距).
3. 检查小黄旗光伏组件安装情况, 基本与图纸相符.

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

金
华
中
承

1. 施工单位现场管理人员2人、技术人员2人、施工人员70人.
2. 蓝旗桩基础浇筑120个, 打孔60个.
3. 小黄旗光伏组件安装.

其
它
事
项

本日现场监理人员

任志会 王洪伟 马威顺

记录人: 马威顺

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗宇明