

监 理 日 志 ()

日期: 2019年 11 月 17 日

天气: 阴

星期: 日

气温: 6℃ - 13℃

工程名称: 隆化县村光伏扶贫电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查施工单位安全措施落实情况 2. 检查蓝旗支架安装情况. 基本符合图纸要求 3. 巡视检查蓝旗电缆沟开挖情况. 基本符合图纸设计要求. 4. 检查小黄旗组件安装情况. 基本符合图纸设计要求. 5. 检查榆树对营杨家铺打贯穿螺丝情况. 符合设计要求.	
施 工 情 况	施工单位 金华 中承	施工内容及进度 1. 施工单位现场管理人员2人. 技术人员2人. 施工人员42人. 2. 蓝旗支架安装23组. 挖电缆沟. 3. 小黄旗安装组件. 4. 榆树对营打贯穿螺丝. 5. 杨家铺打贯穿螺丝.
其 它 事 项	小黄旗组件到场 赵木匠沟组件到场	
本日现场监理人员		任志会 马威顺
记录人: 马威顺		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 蒲宇明