

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 11 月 21 日

星期: 四

天气: 多云

气温: 5°C - 14°C

工程名称: 隆化县村级光伏扶贫电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查工程质量、工程进度情况。 2. 巡视检查蓝旗人工挖接地环网情况。 部分地段因土层深度不达标, 已要求整改。 3. 检查小黄旗光伏组件安装情况, 基本符合图纸设计要求。 4. 检查小黄旗逆变器安装情况, 符合设计要求。	
施 工 情 况	施工单位 金 华 中 承	施工内容及进度 1. 施工单位现场管理人员 2 人, 技术人员 3 人, 施工人员 44 人。 2. 蓝旗人工挖边线沟。 3. 小黄旗组件安装 26 组。 4. 小黄旗安装逆变器。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		任志会 王洪伟 马威顺
记录人: 马威顺		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗守明