

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 11 月 25 日

星期: 一

工程名称:

天气: 晴
气温: -2℃ - -12℃

监理工作情况	1. 早上7:40在华通运维中心召开监理例会. 2. 检查麻子沟支架安装情况时.发现箱变基础.开关站基础无图施工.要求施工单位提供施工详图.送交监理单位方可继续施工. 3. 巡视检查蓝旗接地扁铁焊接情况.符合图纸设计要求. 4. 检查哈叭气支架安装情况.基本符合图纸设计要求. 5. 检查小黄旗组件安装情况.基本符合设计要求. 6. 检查蓝旗分散组件时安全措施落实情况.	
施工情况	施工单位 金华 中承	施工内容及进度 1. 施工单位现场管理人员 2人.技术人员2人 施工人员55人. 2. 蓝旗接地扁铁焊接.分散组件. 3. 哈叭气安装支架. 4. 小黄旗安装组件 5. 麻子沟安装支架
其它事项		
本日现场监理人员	任志全 王洪伟 马威顺	
记录人: 马威顺	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 南宇明	