

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2019年11月26日

天气: 阴  
气温: 28-12℃

星期: 二

工程名称: 隆化县村级光伏扶贫电站项目

监理工作情况	<p>1. 检查施工单位安全措施落实情况.</p> <p>2. 检查岭口气支架安装组件安装情况. 升电站、箱变基础无图施工. 使用自拌混凝土. 现场无震动棒. 搅拌机.</p> <p>3. 蓝旗到场材料镀锌层检测. 基本符合要求.</p> <p>4. 检查蓝旗接地扁铁焊接情况. 基本符合图纸设计要求.</p> <p>5. 检查小梁组件安装情况. 部分组件离地间隙. 不符合标准. 已要求其整改.</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	<p>金华</p> <p>中承</p>	<p>1. 施工单位现场管理人员2人. 技术人员2人. 施工人员50人.</p> <p>2. 蓝旗分散倒运组件.</p> <p>3. 岭口气安装支架. 安装组件.</p> <p>4. 小梁组件安装完成.</p> <p>5. 蓝旗扁铁焊接完成.</p>
其它事项	<p>蓝旗支架到场一车.</p>	
本日现场监理人员		任志气 马威顺 李洪伟
记录人: 马威顺		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗守明