

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 11 月 28 日

星期: 四

天气: 晴
气温: 0℃ - 14℃

工程名称: 隆化县村级光伏扶贫电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查施工单位安全措施落实情况。 2. 检查小黄旗电缆沟开挖情况, 基本符合图纸设计要求。 3. 巡视检查哈叭气支架安装, 箱变, 开关站情况, 发现圈梁钢筋标号不符合设计要求, 现场要求立即整改。 4. 检查小黄旗箱变, 开关站基础情况, 发现钢筋(圈梁)标号不符合设计要求, 已要求现场整改, 整改后报由监理单位复检。		
施 工 情 况	施工单位 金华 中承	施工内容及进度 1. 施工单位现场管理人员 2 人, 技术人员 3 人 施工人员 56 人。 2. 小黄旗开挖电缆沟。 3. 蓝旗散料, 倒运组件。 4. 哈叭气装支架, 箱变, 开关站基础支模 5. 小黄旗开关站基础支模。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		任志全 王洪伟 马威顺	
记录人: 马威顺		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗宇明	