

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 12 月 1 日

星期: 12

工程名称: 隆化县村级光伏扶贫电站项目

天气: 晴
气温: -2℃ - -14℃

监 理 工 作 情 况	1. 检查施工单位安全措施落实情况。 2. 检查榆树庄开关站、箱变基础浇筑情况。防冻保温措施做的到位。 3. 巡视检查北大坝电缆沟情况。部分电缆沟深度不达标，因下方有国防电缆，无法下挖。 4. 检查蓝旗支架安装情况。基本符合要求。 5. 检查响水气支架安装情况。基本符合设计要求。	
施 工 情 况	施工单位 金华 中承	施工内容及进度 1. 施工单位现场管理人员2人。技术人员2人，施工人员46人。 2. 蓝旗分散组件。安装斜支撑。 3. 响水气安装支架。安装组件。开关站基础做防冻保温措施。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		马威顺 任志会 王洪伟
记录人: 马威顺		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗宇明