

监 理 日 志 ()

日期: 2019年 12月 11日

星期: 三

天气: 晴

气温: 40-15℃

工程名称: 隆化县村屯光伏扶贫电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查工程质量、工程进度情况。 2. 巡视检查支架、组件安装情况。发现斜支撑材料不统一。要求立即整改。 3. 检查喇叭气直流电缆敷设情况。基本符合设计要求。 4. 检查麻子沟设备基础情况。发现配筋悬空梁缺失。严重与设计不符。要求立即整改至与图纸相符。	
施 工 情 况	施工单位 金华 中承	施工内容及进度 1. 施工单位现场管理人员2人。施工人员68人。技术人员1人。 2. 支架横梁安装完成, 安装组件。逆变器。 3. 喇叭气组件安装完成。放直流线缆。 4. 小黄旗放直流线缆。 5. 麻子沟一、二次包到场安装。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		任志会 马威顺 王洪伟
记录人: 马威顺		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 董宇明