

监 理 日 志 ()

日期: 2019年 12月 17日

天气: 多云

星期: 二

气温: -3℃ — -12℃

工程名称: 隆化县村户光伏扶贫电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查工程质量、工程进度情况。 2. 巡视检查户用气电缆铺设情况, 基本符合设计要求。 3. 检查蓝旗电缆铺设情况, 基本符合设计。 4. 检查榆树庄箱变安装情况, 与设备基础出大小不符。	
施 工 情 况	施工单位 金华 中承	施工内容及进度 1. 施工单位现场管理人员2人, 技术人员2人, 施工人员96人。 2. 蓝旗铺设交流直流电缆, 接MC插头。 3. 户用气铺设直流电缆。 4. 小黄旗铺设交流直流电缆。 5. 榆树庄、麻子沟安装箱变各一台。
其 它 事 项	榆树庄、麻子沟到场箱变各一台。	
本日现场监理人员		任志会 马威顺 李洪伟
记录人: 马威顺		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗宇明