

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 12 月 21 日

星期: 六

天气: 多云

气温: -2℃ - -19℃

工程名称: 隆化县农村电网光伏扶贫电网项目。

监 理 工 作 情 况	1. 巡视检查, 现场安全措施落实情况。 2. 主要设备吊装就位前, 要求施工单位确定站车位置, 就位后, 焊接防腐处理。 3. 10kV 箱变电缆头制作情况检查。 4. 巡视检查, 电缆敷设及保护情况。	
施 工 情 况	施工单位 金 华 中 禾	施工内容及进度 1. 施工管理人员 2 人, 施工人员 32 人。 2. 吊车 1 台, 农用运输车 1 辆, 焊机 1 台 3. 箱变接线、打压 4 台, 吊装就位。 4. 10kV 一次、二次接线、调试。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 王洪伟 马成顺		
记录人: 马成顺	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗宇明	