

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 12 月 22 日

星期: 12

工程名称: 高化村级光伏扶贫电站项目

天气: 晴
气温: +6℃ - -2℃

监 理 工 作 情 况	1. 蓝旗 SVG 到场: 箱变就位, 要求施工单位安全措施落实到位。 2. 巡视检查新建电站隐蔽工程情况。 3. 巡视高压电缆头制作。 4. 检查接地环网焊接、电缆敷设情况	
施 工 情 况	施工单位 金华 中禾	施工内容及进度 1. 现场机械, 吊车 1 台, 农用汽车 1 辆 2. 施工管理人员 2 人, 施工人员 28 人, 技术员 2 人, 3. 蓝旗高压电缆头 6 个, 接线 6 个。
其 它 事 项	SVG 到场 2 台, 箱变 120kVA 到场 2 台。	
本日现场监理人员	张会 王洪伟 马威顺	
记录人: 马威顺	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗宇明	