

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 12 月 25 日

星期: 三

工程名称: 隆化县村组光伏扶贫电站项目

天气: 阴

气温: -4°C - -19°C

监理工作情况	1. 检查施工单位安全措施落实情况. 2. 巡视检查小黄旗、哈叭气二次仓调试安装情况 3. 检查蓝旗箱变安装情况. 4. 检查榆树庄 SVG 安装情况.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	金华 中承	1. 施工单位现场管理人员 2 人, 技术人员 3 人, 施工人员 38 人. 2. 小黄旗、哈叭气二次仓调试安装. 3. 蓝旗箱变安装接线. 4. 榆树庄 SVG 安装.
其它事项		
本日现场监理人员	任志会 王洪伟 马成顺	
记录人: 马成顺	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗宇明	