

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 12 月 28 日

天气: 晴
气温: -13℃ - 0℃

星期: 六

工程名称: 隆化县农村饮水安全工程

监 理 工 作 情 况	1. 检查工程进展情况, 了解施工进度情况。 2. 巡视检查小泵房、消毒池、二次设备运行情况。现场施工人数较少, 二次设备因电力未出安全定值暂未调试完成。 3. 检查蓝旗设备调试情况。 4. 检查喇叭气消缺、通讯设备安装情况。	
施 工 情 况	施工单位 金华 中承	施工内容及进度 1. 施工单位现场管理人员 3 人, 技术领 3 人, 施工人员 16 人。 2. 小泵房二次设备调试、消缺。 3. 喇叭气消缺, 安装通讯设备。 4. 蓝旗设备调试。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 任志全 马威顺 王洪伟		
记录人: 马威顺		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗宇明