

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 12 月 3 日

天气: 晴
气温: 2° - 12°

星期: 二

工程名称: 隆化县村级光伏扶贫电站项目

监理工作情况	1. 检查工程质量、工程进度情况。 2. 巡视检查东义村配电网、电缆沟情况。电缆沟深度不合格。已要求现场整改。 3. 检查哈叭气支架安装、组件安装情况。基本符合图纸设计要求。 4. 检查蓝旗集支架安装情况。基本符合图纸设计要求。	
施工情况	施工单位 金华 中承	施工内容及进度 1. 施工单位现场管理人员2人、技术人员2人、施工人数52人。 2. 蓝旗分散电站组件、安装支架。 3. 哈叭气安装支架、安装组件。 4. 蓝旗做开闭站、箱变基础防冲保温措施。
其它事项		
本日现场监理人员	任志会 马成顺 王洪伟	
记录人: 马成顺	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗宇明	