

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 12 月 4 日

星期: 三

天气: 晴

气温: 2°—-15°

工程名称: 隆化县村网光伏扶贫电站项目

监
理
工
作
情
况

1. 巡视检查工程质量、工程进度情况。
2. 检查赵木匠沟交流电缆敷设、电缆头制作情况, 基本符合要求。
3. 检查榆树村营电缆敷设情况, 交流电缆还未敷设, 施工进度迟缓。
4. 检查哈叭气村支架安装、组件安装情况, 基本符合图纸设计要求。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

金华
中承

1. 施工单位现场管理人员2人, 技术人员2人, 施工人员56人。
2. 哈叭气村支架安装完成90%, 组件安装完成78%。
3. 蓝旗镇运送分散组件。
4. 赵木匠沟铺设交流电缆, 制作电缆头。

其
它
事
项

本日现场监理人员

任志会 马威顺 王洪伟

记录人: 马威顺

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 尚守明