

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 12 月 6 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 10℃ — 15℃

工程名称: 隆化县村级光伏扶贫电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视检查工程质量, 工程进度情况. 2. 检查蓝旗支架安装情况, 基本符合设计要求. 3. 巡视检查小台营、何三屋交流电缆放接线情况, 符合设计要求与规范. 4. 检查哈叭气组件安装, 挖电缆沟情况, 基本符合设计要求. 5.	
施 工 情 况	施工单位 金华 中承	施工内容及进度 1. 施工单位现场管理人员 2 人, 技术人员 3 人, 施工人员 64 人. 2. 蓝旗安装支架 (横梁). 3. 小台营村交流电缆放线完成. 4. 哈叭气安装组件, 挖电缆沟. 5. 何三屋交流电缆接线完成.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 任志会 马威顺 王洪伟		
记录人: 马威顺		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗宇明