

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 12 月 8 日

星期: 日

天气: 多云

气温: 3℃ — -15℃

工程名称: 隆化县村屯光伏扶贫电站项目

监理工作情况	1. 检查工程质量. 工程进度. 情况 2. 检查验收蓝旗交流电缆铺沙盖砖. 基本符合设计要求. 3. 巡视检查. 小黄旗交流电缆沟. 设备基础. 情况. 设备基础未回填. 接地环网. 不符合设计标准. 要求立即整改.	
施工情况	施工单位 金华 中采	施工内容及进度 1. 施工单位现场管理人员 2 人. 技术人员 2 人. 施工人员 56 人. 2. 蓝旗. 安装横梁. 安装组件. 3. 哈达气. 安装组件. 4. 小黄旗. 回填交流电缆沟. 5. 蓝旗. 回填交流电缆沟.
其它事项		
本日现场监理人员	任志全 马威顺 王洪伟	
记录人: 马威顺	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 尚守明	