

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 12 月 9 日

星期: 一

天气: 多云

气温: 4℃ — -8℃

工程名称: 隆化县村级光伏扶贫电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 召开工程进度控制会议. 2. 检查蓝旗设备基础接地环网情况. 接地环网与设备基础距离过近. 与图纸设计不符. 要求立即整改. 3. 检查哈儿气设备基础. 接地环网与设计不符. 要求立即整改. 4. 巡视检查蓝旗组件. 接地环网情况. 部分接地扁钢露地表. 与设计严重不符. 要求立即整改. 5. 检查小黄旗. 榆树村电缆敷设情况. 基本符合设计要求.	
施 工 情 况	施工单位 新华中承	施工内容及进度 1. 施工单位管理人员2人, 技术人员2人. 施工人员66人. 2. 蓝旗梯田部分组件安装完成. 3. 哈儿气. 小黄旗. 挂逆变器. 4. 小黄旗敷设直流线缆. 5. 榆树村对接铺设交流电缆.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		任志全 王洪伟 马威顺
记录人: 马威顺		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 董宇明