

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 8 月 16 日

星期: 五

天气: 晴

气温: 12℃ - 26℃

工程名称: 河北省隆化县村级光伏扶贫电站项目

(一标段)

监 理 工 作 情 况

1. 监理人员 2 人, 正常巡视现场。
2. 监理人员旁站桩基机械卸货。
3. 熟悉图纸。

施 工 情 况

施工单位

施工内容及进度

金
华
中
承

1. 现场管理人员 6 人, 施工人员 7 人, 铲车 1 台, 钻孔机 3 台。
2. 唐王营榆树庄村人工割草及清理。

其 它 事 项

1. 正常安全施工。

本日现场监理人员

任志全, 王春全

记录人: 王春全

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗宇明