

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 8 月 21 日

天气: B1A
气温: 10℃ - 29℃

星期: 三
工程名称: 河北省隆化县贫困村光伏扶贫电站项目 (一标段)

监 理 工 作 情 况

1. 监理人员3人, 正常巡视施工现场。
2. 监理人员巡视村子沟放点, 检查浅打子质量。
3. 监理人员熟悉现场图纸。

施 工 情 况

施工单位

施工内容及进度

金
华
丰
泰

1. 现场管理人员6人, 技术人员3人, 施工员9人。
铲车1台, 钻机3台, 打桩机1台。
2. 村子沟清理杂草平整场地, 放点, 浅打子。
检查子质量。

其 它 事 项

1. 正常安全施工。

本日现场监理人员

任志会, 王国宝, 王孝金

记录人: 王孝金

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 董守明