

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 8 月 25 日

星期: 四

天气: 晴

气温: 13℃—29℃

工程名称: 河北省隆化县村级光伏扶贫电站项目 (一标段)

监 理 工 作 情 况	1. 监理人员3人。 2. 监理人员巡视麻子沟打桩, 二道窝铺放点, 清理场地。 柏树岭, 下牛录场地清场。西阿超乡柏树岭放点。 3. 监理人员熟悉现场图纸。 4. 今日监理人员和设计院及分包进行图纸会审	
施 工 情 况	施工单 位 金 华 中 承 建	施工内容及进度 1. 现场监理人员6人, 技术人员3人, 施工人员36人。 推土机4台, 装载机1台, 发电机2台吊车1台铁牛1台。 2. 麻子沟推土机打桩, 二道窝铺及西阿超乡柏树岭放点, 白虎沟乡柏树岭对营村清场。
其 它 事 项	1. 正常安全施工。	
本日现场监理人员: 任志会、王国防、王孝金。		
记录人: 王孝金		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 董军明