

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 8 月 27 日

星期: 二

天气: 晴

气温: 12℃ - 27℃

工程名称: 河北省隆化县村级光伏扶贫电站项目 (特设)

监 理 工 作 情 况	1. 监理人员3人。 2. 监理人员巡视麻子沟村、白虎沟乡榆树村清苗。 3. 唐三营镇榆树村支架安装。 4. 监理人员熟悉现场图纸。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
其 它 事 项	金 华 中 和	1. 现场管理人员6人、技术人员3人、施工员36人。 推机6台、挖机1台、发电机2台、吊车1台、纺车1台。 2. 麻子沟村打桩50个、灌桩150个。白虎沟乡榆树村清苗，唐三营镇榆树村支架安装。	
其 它 事 项	1. 今日监理人员检查麻子沟村时发现个别人员未戴安全帽。 已通知包工整改。 2. 正常安全施工。	本日现场监理人员: 任志会、王国富、王孝全	
记 录 人	王孝全	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 董守明	