

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 8 月 28 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 9℃ - 25℃

工程名称: 河北邯郸隆化县村级光伏扶贫电站项目 (一标段)

监 理 工 作 情 况	1. 监理人员 3 人。 2. 监理人员巡视唐王镇二道窝铺现场。 3. 监理人员熟悉现场图纸。	
施 工 情 况	施工单 位 金 华 丰 禾	施工内容及进度 1. 现场管理人员 6 人, 技术人员 3 人, 施工队员 36 人。 桩机 6 台, 挖机 1 台, 发电机 2 台, 吊车 1 台, 拌合站 1 台。 2. 麻杆沟打桩 200 个, 基础浇筑 60 个。 唐王镇榆树庄支架安装, 唐王镇二道窝铺 基础浇筑 55 个。
其 它 事 项	1. 监理人员巡视唐王镇二道窝铺时发现基础浇筑 桩, 上下部低差较大。已通知施工队立即整改。 2. 正常安全施工。	
本日现场监理人员		任志会, 王国富, 王孝全
记录人: 王孝全		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗守明