

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 8 月 29 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 9℃ - 22℃

工程名称: 河北省隆化县村级光伏扶贫电站项目(林段)

监理工作情况	1. 监理人员 3 人。 2. 监理人员巡视检查麻子沟打桩、基础桩浇筑。 西阿超乡南山根及步古沟镇台营村检查打桩。 3. 监理人员熟悉现场图纸。	
施工情况	施工单位 金 华 丰 禾	施工内容及进度 1. 现场管理人员 6 人, 技术人员 3 人, 施工人员 36 人。 桩机 6 台, 挖机 1 台, 发电机 2 台, 吊车 1 台, 铁线生 2. 麻子沟打桩, 基础桩浇筑, 唐三营镇榆树 庄村支架安装。西阿超乡南山根及步古沟镇台营 村检查打桩。
其它事项	1. 正常安全施工。	
本日现场监理人员		任志会、王国防、王孝金
记录人: 王孝金	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 董宇明	