

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 8 月 30 日

星期: 五

天气: 晴

气温: 9℃ - 26℃

工程名称: 河北省隆化县村级光伏扶贫电站项目(一标段)

监 理 工 作 情 况

1. 监理人员 3 人。
2. 监理人员巡视检查麻子沟打桩孔, 基础浇筑桩, 唐王营镇榆树对庄支架安装。
3. 监理人员熟悉现场图纸。

施 工 情 况

施工单位

施工内容及进度

金
华
丰
禾

1. 现场管理人员 6 人, 技术人员 3 人, 施工员 36 人。
桩机 6 台, 挖机 1 台, 发电机 2 台, 吊车 1 台, 铲车 1 台。
2. 麻子沟打桩孔, 基础浇筑, 唐王营镇榆树对庄支架安装, 唐王营镇道窰镇基础浇筑, 东村黄碾沟打桩孔, 榆树对黄村放点, 小黄旗, 坤头沟, 麻子沟赵木匠村等清苗。

其 它 事 项

1. 正常安全施工。

本日现场监理人员

任志会, 王国家, 王孝全

记录人:

王孝全

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗宇明