

监 理 日 志 ()

日期: 2019年9月2日

天气: 晴
气温: 12℃ - 30℃

工程名称: 河北省隆化县村级光伏扶贫电站项目(一标段)

监 理 工 作 情 况	1. 监理人员4人。 2. 监理人员巡视检查南山根桩基础浇筑，四里村 打孔。杨家铺村打孔。 3. 2019年9月2日召开监理例会。
----------------------------	--

施工情况	施工单位	施工内容及进度
金 华 丰 采		1. 现场管理人员6人 技术人员3人 施工员80人， 挖机6台、挖机4台、发电机2台、吊车1台、铲车1台。 2. 南山根桩基础浇筑150个、四里村打孔100个、 杨家铺打孔70个、麻子沟桩基础浇筑150个 二道寨会南放点120个、打孔70个、赵村、村、村 房清道。

其它事项	1. 正常安全施工。
------	------------

本日现场监理人员	任志会、王国宝、王孝全、尚黎衡
记录人: 王孝全	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 董才明