

监 理 日 志 ()

日期: 2019年 9月 5日

天气: 晴
气温: 13°-30°

星期: 四
工程名称: 隆化县村级光伏扶贫电站项目(一)

监 理 工 作 情 况	1. 巡视施工现场安全措施落实情况 2. 检查工程进度情况、质量情况。 3. 巡视检查四星村桩基础浇筑、杨家铺桩基础浇筑、小黄旗打孔, 基本符合图纸设计要求。
-------------	---

施工情况	施工单位	施工内容及进度
金华 申木		1. 总包管理人员8人、技术人员3人、施工人员80人。 打孔机3台、挖机1台。 2. 麻子沟、杨家铺桩基础浇筑完成 3. 四星村桩基础浇筑60个。 4. 小黄旗打孔320个。

其它事项	
------	--

本日现场监理人员	任志会 尚黎霞 闫富	
记录人: 任志会	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗守明	