

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2019年9月6日

天气: 晴  
气温: 12°-28°

星期: 五  
工程名称: 隆化县村级光伏扶贫电站项目(一)

监理工作情况	<p>1. 巡视检查小黄旗打孔、四里村桩基础浇筑情况, 发现混凝土振捣不足, 要求现场更换振捣棒长度, 确保桩基稳固性。</p> <p>2. 巡视施工现场安全措施落实情况</p> <p>3. 检查工程进度、工程质量情况。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	金华 中永	<p>1. 总包管理人员8人, 技术人员3人, 施工人员80人 打孔机3台, 挖机1台。</p> <p>2. 小黄旗打孔300个, 四里村桩基础浇筑150个。</p> <p>3. 东槽碾子打孔完成</p>
其它事项		
本日现场监理人员	任志合 冯富 尚黎衡	
记录人: 任志合	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 尚黎明	